

(様式1)

| 契約締結済み内容 |             |  |       |              |
|----------|-------------|--|-------|--------------|
| 入札番号     | 第45号        |  | 種別    | 委託           |
| 工事内容     | 建設工事名       | 令和元年度(仮称)クリーンセンター整備に係る事業者選定アドバイザー業務委託  |       |              |
|          | 建設工事場所      | 藤枝市仮宿・高田地内   |       |              |
|          | 概要          | (1)施設の整備・管理運営に関する基礎調査、(2)事業者募集方法・審査会運営方法の検討、(3)実施方針及び要求水準書(案)の作成、(4)要求水準書の作成、(5)入札説明書の作成、(6)落札者決定基準書の作成、(7)様式集の作成、(8)契約書(案)等の作成、(9)事業者選定委員会に関する支援、(10)地質調査 |       |              |
|          | 業種          | 建設コンサルタント業務・地質調査業務   |       |              |
|          | 発注課         | 計画課  |       |              |
|          | 着手日         | 令和元年6月24日(月)   | 完了予定日 | 令和2年3月31日(火) |
| 契約関係事項   | 契約先名称       | 国際航業(株)静岡支店  |       |              |
|          | 契約先住所       | 静岡市葵区栄町4番地の10 朝日生命静岡栄町ビル   |       |              |
|          | 契約金額        | 金28,080,000円   |       |              |
|          | 随意契約の相手方選理由 |  |       |              |
|          |             | 適用法令:  |       |              |
| 変更契約関係事項 | 変更後金額       | 金30,356,700円   | 変更契約日 | 令和2年3月25日(水) |
|          | 変更理由        | 業務実績値による精算及び事業用地に係る土地売買契約締結の遅れに伴い、履行期間内の完了が見込めないため、履行期間を91日間延長する。  |       |              |
|          | 変更後完了予定日    | 令和2年6月30日(火)   |       |              |
| 変更契約関係事項 | 変更後金額       | 金30,356,700円   | 変更契約日 | 令和2年6月26日(金) |
|          | 変更理由        | 用地取得が当初の見込みより遅れたことから、業務遂行に支障が生じ、履行期間内の完了が見込めなくなったため、完成期日を令和3年3月31日まで延長した。  |       |              |
|          | 変更後完了予定日    | 令和3年3月31日(水)   |       |              |